

42 AB

## PROJEKTSAMMANSTÄLLNING

Projektnummer: 42000

Kv. Exemplet

Projektledare: Gunnar Möller

Kontonr	Kontoslag	Datum	BUDGET		BESTÄLLNING		FAKT	PROGNOS			PROG - BUD
				Aktuell budget	Beställt	Återstår	Bokfört	Före- gående prognos	Differens <---->	Aktuell prognos	Aktuell prognos - Aktuell budget
				10-11-17	10-11-17	10-11-17	10-11-17	10-11-04		10-11-17	
			kk	kk	kk	kk	kk	kk	kk	kk	kk
<b>P</b>	<b>Hela projektet</b>		<b>52 960</b>	<b>0</b>	<b>51 351</b>	<b>2 986</b>		<b>51 351</b>	<b>51 351</b>	<b>-1 609</b>	
<b>1</b>	<b>Byggherrekostnader</b>		<b>1 146</b>	<b>0</b>	<b>1 210</b>	<b>146</b>		<b>1 210</b>	<b>1 210</b>	<b>64</b>	
<b>11</b>	<b>Projektarvoden</b>		<b>1 091</b>	<b>0</b>	<b>1 035</b>	<b>146</b>		<b>1 035</b>	<b>1 035</b>	<b>-56</b>	
111	Projektleddning		880		850	146		850	850	-30	
112	Projektleddning FH							0	0	0	
113	Projektleddning HG							0	0	0	
114	Besiktningar		176		150			150	150	-26	
115	Egen personal							0	0	0	
119	Övrigt		35		35			35	35	0	
<b>12</b>	<b>Avgifter, kopiering m.m.</b>		<b>55</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>0</b>		<b>175</b>	<b>175</b>	<b>120</b>	
121	Bygglov		55		55			55	55	0	
122	Anslutningsavgifter				120			120	120	120	
128	Kopiering							0	0	0	
129	Övrigt							0	0	0	
<b>2</b>	<b>Projektering</b>		<b>4 191</b>	<b>0</b>	<b>2 579</b>	<b>620</b>		<b>2 579</b>	<b>2 579</b>	<b>-1 612</b>	
<b>21</b>	<b>Projektörer</b>		<b>4 047</b>	<b>0</b>	<b>2 435</b>	<b>524</b>		<b>2 435</b>	<b>2 435</b>	<b>-1 612</b>	
<b>211</b>	<b>Arkitekt</b>		<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>	<b>0</b>		<b>1 056</b>	<b>1 056</b>	<b>-0</b>	
2111	Arkitekt Kontrakt		1 056		1 056			1 056	1 056	-0	
2112	Arkitekt FH				0			0	0	0	
2113	Arkitekt HG				0			0	0	0	
<b>212</b>	<b>Konstruktör</b>		<b>704</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>118</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>-304</b>	
2121	Konstruktör Kontrakt		704		400	118		400	400	-304	
2122	Konstruktör FH				0			0	0	0	
2123	Konstruktör HG				0			0	0	0	
<b>213</b>	<b>VVS projektering</b>		<b>1 232</b>	<b>0</b>	<b>504</b>	<b>244</b>		<b>504</b>	<b>504</b>	<b>-728</b>	
2131	VVS Kontrakt		1 232		504	244		504	504	-728	
2132	VVS FH				0			0	0	0	
2133	VVS HG				0			0	0	0	
<b>214</b>	<b>El-, tele, data proj.</b>		<b>1 056</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>162</b>		<b>475</b>	<b>475</b>	<b>-581</b>	
2141	El-, tele, data Kontrakt		1 056		475	162		475	475	-581	
2142	El, tele, data FH				0			0	0	0	
2143	El, tele, data HG				0			0	0	0	
<b>22</b>	<b>Övriga</b>		<b>144</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>96</b>		<b>144</b>	<b>144</b>	<b>-0</b>	
<b>221</b>	<b>Övriga konsulter</b>		<b>144</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>96</b>		<b>144</b>	<b>144</b>	<b>-0</b>	
2211	Övriga konsulter Kontrakt		144		144	7		144	144	-0	
2212	Övriga konsulter FH					89		0	0	0	
2213	Övriga konsulter HG				0			0	0	0	
<b>3</b>	<b>Produktion</b>		<b>41 753</b>	<b>0</b>	<b>43 343</b>	<b>2 220</b>		<b>43 343</b>	<b>43 343</b>	<b>1 590</b>	
<b>31</b>	<b>Markentreprenader</b>		<b>304</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>		<b>310</b>	<b>310</b>	<b>7</b>	
<b>311</b>	<b>Markentreprenad</b>		<b>304</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>		<b>310</b>	<b>310</b>	<b>7</b>	
3111	Markentrepr. FH		304		110			110	110	-194	
3112	Markentrepr. HG				200			200	200	200	
<b>32</b>	<b>Byggentreprenader</b>		<b>30 027</b>	<b>0</b>	<b>31 297</b>	<b>2 216</b>		<b>31 297</b>	<b>31 297</b>	<b>1 270</b>	
<b>321</b>	<b>Rivningsentreprenad</b>		<b>6 224</b>	<b>0</b>	<b>2 220</b>	<b>2 216</b>		<b>2 220</b>	<b>2 220</b>	<b>-4 004</b>	
3211	Rivningsentrepr. FH		6 224		2 220	2 216		2 220	2 220	-4 004	
3212	Rivningsentrepr. HG							0	0	0	
<b>322</b>	<b>Byggentreprenad</b>		<b>23 803</b>	<b>0</b>	<b>29 077</b>	<b>0</b>		<b>29 077</b>	<b>29 077</b>	<b>5 274</b>	
3221	Byggentrepr. Kontrakt		23 803		28 947			28 947	28 947	5 144	
3222	Byggentrepr. FH							0	0	0	
3223	Byggentrepr. HG				130			130	130	130	
<b>33</b>	<b>Installationsentrepr.</b>		<b>11 423</b>	<b>0</b>	<b>11 736</b>	<b>4</b>		<b>11 736</b>	<b>11 736</b>	<b>313</b>	
<b>331</b>	<b>Luftentreprenad</b>		<b>3 850</b>	<b>0</b>	<b>3 705</b>	<b>4</b>		<b>3 705</b>	<b>3 705</b>	<b>-145</b>	
3311	Luftentreprenad Kontrakt		3 850		3 705			3 705	3 705	-145	
3312	Luftentreprenad FH							0	0	0	
3313	Luftentreprenad HG					4		0	0	0	
<b>332</b>	<b>Rörentreprenad</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>500</b>	
3321	Rörentreprenad Kontrakt		2 000		2 000			2 000	2 000	0	
3322	Rörentreprenad FH							0	0	0	
3323	Rörentreprenad HG				500			500	500	500	
<b>333</b>	<b>Elentreprenad</b>		<b>4 588</b>	<b>0</b>	<b>4 238</b>	<b>0</b>		<b>4 238</b>	<b>4 238</b>	<b>-350</b>	
3331	Elentreprenad Kontrakt		4 588		4 238			4 238	4 238	-350	
3332	Elentreprenad FH							0	0	0	

3333	Elentreprenad HG						0	0	0
<b>334</b>	<b>Tele-, dataentreprenad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3341	Tele-, dataentr. Kontrakt						0	0	0
3342	Tele-, dataentr. FH						0	0	0
3343	Tele-, dataentr. HG						0	0	0
<b>335</b>	<b>Styr &amp; Reglerentr.</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>1 043</b>	<b>0</b>		<b>1 043</b>	<b>1 043</b>	<b>394</b>
3351	Styr & Reglerentr. Kontrakt	649		1 043			1 043	1 043	394
3352	Styr & Reglerentr. FH						0	0	0
3353	Styr & Reglerentr. HG						0	0	0
<b>336</b>	<b>Övriga entreprenader</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>-86</b>
3361	Övriga entrepr. Kontrakt			250			250	250	250
3362	Övriga entreprenader FH				0		0	0	0
3363	Övriga entreprenader HG						0	0	0
3364	Hyra omklädning m m	336		0			0	0	-336
<b>4</b>	<b>Inredning/Utrustning</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 200</b>
<b>41</b>	<b>Inr/Utr Projektering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
411	Proj Inredning HG						0	0	0
<b>42</b>	<b>Inr/Utr Produktion</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 200</b>
421	Inredning	1 200		0			0	0	-1 200
422	Inredning HG			0			0	0	0
<b>5</b>	<b>Risk/oförutsett</b>	<b>4 670</b>	<b>0</b>	<b>4 219</b>			<b>4 219</b>	<b>4 219</b>	<b>-451</b>